



Desde el Ayuntamiento, en colaboración con la constructora, se ha dedicado un especial esfuerzo para la anticipación del final de estos trabajos

Las obras de excavación del nuevo Getxo Antzokia finalizarán en verano, 4 meses antes de lo previsto

Las obras de excavación del vaso del nuevo Getxo Antzokia, correspondientes a la 1ª fase del proyecto, concluirán este próximo mes de agosto, 4 meses antes de lo previsto, si las características y dificultades operativas, así como las condiciones meteorológicas, lo permiten. En la actualidad se ha completado alrededor del 85% de los trabajos de esta fase, desde que comenzó en agosto del pasado año.

Actualmente se han extraído alrededor de 40.000 metros cúbicos de tierra

El adelanto en la finalización de las obras de la fase de excavación viene propiciado por el especial esfuerzo que el Ayuntamiento, en colaboración con la constructora y la dirección de obra, ha realizado en la búsqueda y aplicación de medidas de mejora vinculadas a las labores que se están desarrollando. El concejal de Urbanismo, Joseba Arregi, ha señalado que la anticipación final de estos trabajos ha sido uno de los principales objetivos marcados, dado que, probablemente, se trata de la fase más incómoda de la obra. *"Su anticipo representa una mejora excepcional, tanto para el propio proyecto como para las y los vecinos ya que supondrá la desaparición de algunas molestias como el polvo y la reducción progresiva del ruido causado por las máquinas picadoras"*.

Trabajos de excavación

Las tareas de excavación arrancaron en el solar en noviembre de 2009 y el volumen de tierras que se extraerán finalmente ascenderá a cerca de 50.000 metros cúbicos –equivalente a 27 piscinas olímpicas-. Unos



40.000 ya se han extraído. El vaso alcanzará una profundidad media de 12 metros una vez terminada la excavación. Actualmente se ha ejecutado el 100% de los micropilotes de todo el perímetro de la obra, unas 700 unidades de catorce metros de profundidad, totalizando aproximadamente nueve kilómetros lineales.

La zona limítrofe con la Iglesia de San Nicolás es el lugar donde las tareas han cobrado más espectacularidad ya que

la excavación es totalmente vertical y al límite con el templo y el frontón, y además el punto donde más profundidad se alcanzará.

Una vez se finalicen los trabajos de excavación se dará por terminada la fase primera y comenzarán los de la segunda de ejecución del proyecto de aparcamiento subterráneo que se ubicará bajo la Plaza San Nicolás y que contempla la creación de 105 plazas para residentes.

TRABAJOS EN CURSO

Excavación

Actualmente los trabajos continúan centrados en la excavación que sigue su curso habiendo alcanzado su ritmo máximo. En mayo se extrajeron 9.500 metros cúbicos. Al haberse alcanzado un nivel de profundidad inferior a la altura de la pasarela a ambos lados de la misma, los camiones circulan por debajo de ella, lo que ha permitido acelerar aún más las tareas. Se ha excavado el 65% del volumen total.

Anclajes

Prosigue la ejecución de los anclajes, cuyo avance discurre con celeridad. Se ha ejecutado el 60% del total desde su inicio en marzo.

En detalle...

El acceso al parking que se ubicará en la zona de la Iglesia de San Nicolás dispondrá de un ascensor para garantizar la accesibilidad. Además, las antiguas escaleras se eliminarán en buena parte y la Avda. Basagoiti llegará hasta la fachada del templo, con lo que además de ganarse espacio peatonal público útil, se eliminarán las barreras arquitectónicas que existían.



• Teléfono de información: 94 466 01 05

• Correo electrónico: iradokizun@getxo.net

La estructura base comenzará a levantarse en septiembre

La reciente aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la primera actuación de la tercera fase del proyecto de ejecución del nuevo Getxo Antzokia -denominada fase 3A- supone el punto de partida de la construcción de las que serán las bases arquitectónicas del centro. Concretamente los trabajos, cuyo presupuesto asciende a 3,4 millones de euros y

que tendrán un plazo de realización de 9 meses, contemplan la ejecución de la cimentación y de la estructura de los niveles bajo rasante del futuro edificio, es decir, las tres plantas de sótano del nuevo Antzokia y de la Musika Eskola.

Se espera que las labores arranquen después del verano y se simultanearán con los trabajos de la segunda fase para la construcción del aparcamiento bajo la plaza San Nicolás y el parking de acceso al propio edificio para el montaje y desmontaje de espectáculos. De esta manera se sincronizarán todos los trabajos en niveles subterráneos.

Tras esta fase vendrá la relativa a la construcción de la estructura de elementos sobre rasante, denominada 3B, que se iniciará el próximo año, sobre el otoño, y cuyo presupuesto ronda los 3,8 millones de euros con un plazo de ejecución de 9 meses. La cuarta y última fase será la correspondiente a los interiores y exteriores de las instalaciones del edificio. Está previsto que se inicie en la primavera de 2012 y su presupuesto es de 12 millones de euros.

La obra se completará con la urbanización en superficie de todo el ámbito, pavimentaciones, mobiliario urbano, alumbrado público, jardinería, etc..., que se solapará en el tiempo con el desarrollo de las fases 2, 3 y 4.



La opinión de...



ARANTZA YURRE
Directora de la Escuela de Teatro de Getxo

EL ANTZOKI SOÑADO

Soñar es gratis. Lo único que hay que saber cuando sueñas es aterrizar en la realidad cómodamente, sin daños ni en la piel ni en el alma. Los que componemos Simulacro Teatro y dirigimos La Escuela de Teatro de Getxo hemos conseguido saber aterrizar "alegremente" de nuestros sueños y el Getxo Antzokia también ha sido soñado.

Cuando tomamos café juntos, soñamos y nos vemos caminando por la Avenida Basagoiti, con nuestras mochilas y bolsos de ensayar, hablando de la obra que vamos a montar mientras nos acercamos al Antzokia. Somos la Cia de Teatro Residente del Getxo Antzokia que también imparte clases de teatro. Subimos unas escaleras y nos encontramos con 2 aulas donde por la mañana y por la tarde impartimos clases de teatro a alumnos/as. Al mismo tiempo estamos ensayando una nueva producción para la temporada teatral. Según caminamos por los pasillos, tenemos una reunión con la Dirección para colaborar en los eventos que se hacen en el municipio y que necesitan de nuestra participación... y... en ese momento, unos segundos de silencio donde cada uno paladea gustosa y personalmente su trozo de sueño diferente. El silencio se hace evidente en la realidad de la

conversación y vamos aterrizando tranquilamente mientras nos vamos riendo. Sabemos que es un sueño, un precioso sueño donde creemos ganaríamos todos: el municipio y nosotros. Y ya, mientras salimos de la cafetería, bromeamos sabiendo que, al final, conseguiremos por lo menos estrenar nuestras obras y hacer las muestras con nuestros alumnos/as. Lo que teníamos antes, que no era poco. Nos alejamos y nuestras conversaciones ya profundizan en temas de porqué en Getxo nunca se quiere ser los mejores en teatro, porque no confían en nosotros un poco más... ¡Seremos Cia Residente con escuela! dice al final uno de nosotros que no quiere salir del sueño. Carcajada general y contestación al unísono: ¡Cuándo seamos ya viejos!

¿Sabías que...

... se han instalado más de 30 focos para reforzar la iluminación de las calles limítrofes al área de la obra?

... el aparcamiento que se ubicará bajo la plaza acogerá una planta para la asistencia técnica a todo el complejo? ¿Y que esta dispondrá de un área de estacionamiento de los camiones de abastecimiento que servirá para efectuar las labores de carga y de descarga desde el sótano y evitar así la ocupación de la vía pública por vehículos de transporte?

Getxo Antzokia

ABRARA ZABALDUTAKO LEIHOA, EMOZIOEN AGERTOKIA... GURE INGURUKO ARGI KULTURALA



Udaletik, enpresa eraikitzailearen laguntzaz, ahaleginak eta bi egin dira lan hauen amaiera aurreratzeko

Faseko lanak udan amaituko dira, aurreikusitakoa baino 4 hilabete lehenago

Getxo Antzokia berriko hondeaketa-lanak, proiektuaren 1. faseari dagozkionak, datorren abuztu amaituko dituzte, aurreikusitakoa baino 4 hilabete lehenago, baldin eta lan horien ezaugarriek eta zailtasunek zein eguraldiak horretarako aukera ematen badute. Gaur egun fase honetako lanen %85 inguru eginda dago, iazko abuztuan lanak hasi zirenetik.

Hondeaketa-faseko lanen amaiera aurreratzeko, Udala, enpresa eraikitzailea eta obra zuzendaritzaren laguntzarekin, egiten ari den ahalegin bereziak ahalbidetuko du. Ahalegin hori, egiten ari diren lanak hobetzeko neurriak bilatu eta aplikatzeko da. Hirigintza zinegotzi Joseba Arregik aipatu duenez, lan horien amaiera aurreratzeko izan da finkatutako helburu nagusietako bat, izan ere, ziurrenera, obraren faserik deserosoena baita. *"Lanak lehenago amaitzea hobekuntza bikaina izango da, bai proiektuarentzat berarentzat baita auzotarrentzat ere, enbarazu batzuk, hautsa esate baterako, desagertu eta txikitzeko makinak eragindako zarata apurka gutxituko delako".*

Gaur egun 40.000 metro kubiko lur atera dituzte



Basoak, batez beste, 12 metroko sakonera izango du hondeaketa amaitutakoan.

Egun, obraren inguru osoko mikropiloteen %100 ipinita dago, 14 metro sakonerako 700 bat ale, luzetara ipiniz, guztira, 9 kilometro izango litzaketela, gutxi gorabehera. San Nikolas elizako mugakidea den gunea da egindako lanek ikusgarritasun handiagoa izan duten lekua, hondeaketa erabat bertikala

baita eta eliza eta pilotalekuaren mugan egin baitira. Eta gainera, sakonera handiagoa izango duen lekua da.

Hondeaketa lanak amaitutakoan lehen fasea amaitutzat emango da eta bigarren fasekoak hasiko dira, San Nikolas plaza azpian kokatu eta auzotarrentzako 105 plaza edukiko dituen aparkalekua eraikitzeko proiektuari dagozkionak.

ORAINGO LANAK

- **Indusketa**
Gaur egun lan nagusiak indusketan egiten ari dira. Indusketak bere martxa segitzen du, bere erritmo gorenean. Maiatzean 9.500 metro kubiko atera ziren. Pasabidearen azpiko sakonera bere altuera baino baxuagoa izatea lortu izanak kamioiak horren azpitik pasa ahal izatea ahalbidetu du eta horri esker lanak arinago egiten ari dira. Bolumen osoaren %65a induskatu da.
- **Ainguralekuak**
Ainguralekuen lanak egiten segitzen dute eta arin egiten ari dira. Martxoan hasi zenetik horien %60a burutu da.

Zehatz-mehatz

San Nikolas elizako aldean izango den parkingerrak sarrerak igogailu bat edukiko duela erraz sartzeko bermatzeko? Gainera, eskailerak neurri handi batean kenduko dira eta Basagoitiko Etorbidea elizako aurrealderaino helduko da. Horrekin oinezkoentzako toki erabilgarri publikoa irabazteaz gain, dauden oztoko arkitektonikoak desagertuko dira.



- Informazio-telefonoa: 94 466 01 05
- Posta elektronikoa: iradokizun@getxo.net

Oinarrizko egitura irailean hasiko dira altxatzen

Tokiko Gobernu Batzarrak Getxo Antzoki berriaren proiektuaren hirugarren fasearen lehenengo jardura agindu berri du -3A deitutakoa-, antzokiaren euskarri arkitektonikoak izango direnak egiteko lanak, alegia.



Hain zuzen ere, lan horien iraupena 9 hilabetekoa izango da, 3,4 milioi eurokoa bere aurrekontua, eta lur-arrastekotik beherako egitura egitekoak izango dira, alegia, etorkizuneko Getxo Antzokia eta Musika Eskola eraikinetako sotoko hiru solairuen egitura eta zimentuak jartzean datzan jardura horrek.

Lanak uda ostean hasiko direla uste da eta San Nikolas plaza azpiko aparkalekua eta antzokira bertara, ikuskizunak muntatzeko eta kentzeko erabiliko den parkinga egiteko bigarren faseko lanekin batera egingo dira. Izan ere, modu horretan lur azpiko lan guztiak sinkronizatuko dira.

Fase horren ostean lur-arrastekoaren gaineko elementuen egiturak eraikitzearena helduko da, 3B izeneko. Datorren urtean hasiko da, udazken aldera, eta bere aurrekontua 3,8 milioi ingurukoa izango da. Lanak egiteko epea 9 bat hilabetekoa.

Laugarren eta azken fasea eraikinetako instalakuntzetako barrukoak eta kanpokoak egitea izango da. 2012ko udaberrian hasia aurreikusita dago eta bere aurrekontua 12 milioi eurokoa da.

Obra, eremu osoko azaleraren urbanizazioarekin, zolatzearekin, hiri-altxariekin, argiztapen publikoarekin, lorezaintzarekin eta abarrek amaituko da. Azken hau 2, 3 eta 4 faseetakoekin batera egingo da.

Bere iritzia...

ARANTZA YURRE
Getxoko Antzerki Eskolako Zuzendaria

AMESTUTAKO ANTZOKIA

Amets egitea doakoa da. Amets egiten denean jakin behar den bakarra da errealitatean oinarritutakoak era errazean ipintzen jakitea, kalterik gabe ez azalean ezta ariman ere. Simulacro Teatro osatzen eta Getxoko Antzerki Eskola zuzentzen dugunok gure ametsetatik errealitateara "pozik" jaistea lortu dugu eta Getxo Antzokia ere amestutakoa izan da. Kafea elkarrekin hartzen dugunean, amets egiten dugu eta Basagoitiko Etorbidetik entseguak egiteko motxilekin eta poltsekin, Antzokira hurbiltzen eta antolatuko dugun ikuskizunari buruz hitz egiten, geure burua ikusten dugu. Antzerkiko klaseak ere ematen dituen Getxo Antzokiko Bertoko Antzerki Konpainia gara. Eskailera batzuk igo eta bi gela gure aurrean. Horietan goizetan eta arratsaldeetan klaseak ematen dizkiegu ikasle batzuei. Aldi berean antzeppen berri baterako entseguak egiten ari gara antzerki garairako. Pasilloetatik ibili eta ibili, Zuzendaritzarekin bilera bat eduki dugu udalerrian egiten diren eta gure partaidetza behar duten jarduerekin elkarlanean aritzeko... eta une horretan...

isiluneko segundo batzuk, norberak bere ametsaren zati propioa dasta dezan. Isiltasuna nabaria da elkarrizketaren errealitatean eta barre egiten dugun bitartean lurrera jaisten gara. Jakin badakigu ametsa dela, denon onurako izango litzatekeen amets ederra, bai udalerrian onerako bai guretzako ere. Eta, kafetegitik ateratzen garenean, brometan ari gara, azkenean gutxienez gure antzeppenak eta ikasleekin egindakoak estreinatzea lortuko dugula jakinda. Lehen geneukana, gutxi ez zena. Urrundu gara eta gure solasaldietan zergatik Getxo antzerki mailan ez den hobereana izan nahi eta zergatik ez duten gurengan konfiantza gehiago... Eskola edukiko duen Bertoko Konpainia izango gara! dio ametsetik atera nahi ez duen gutako batek. Denon barre-algara eta baterako erantzuna: Zaharrak garenean!

Ba al zenekien...

- • • lan eremuaren ondoko kaleetan argiztapena hobetzeko 30 foku baino gehiago jarri direla?
- • • plaza azpian izango den aparkalekuan egitura osoari laguntza teknikoak emateko gunea izango dela? Eta horretan horniketako-kamioiak gertzeko toki izango dela sotoetik bertatik zamalana egin ahal izateko eta horrela garraio ibilgailuek kalea ez okupatzeko?